

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V19

Vi startade upp veckan med lite småjustering av växtbäddarna. Vi fick också magnoliorna levererade redan på måndagen.

Plattläggningsarbetena har fortsatt framåt. Vi har också fortsatt justering för fallskydd och gummi.



Här ligger sedumet på plats på taket, med underlagspapp, ytpapp och kantlister. Vi har dock lite bryderier angående konstruktionen på pergolan och på måndag kommer 2 st konstruktörer från Nola som vi får diskutera med...

På torsdagen fick vi resterande växter och spenderade slutet av veckan med att plantera och vattna. Vi hade också gummi entreprenören ute och tittade på plats för att se till att vi lämnar underlaget som han vill ha det.

På torsdagen fick vi också sedum och takfotslister till detta och detta lyckades vi få upp ganska omgående.



Buskar utställda



Solitärer och småbuskar



En annan vy av planteringsytorna

