

Datum: 2022-06-20

## Säbybron

### Vecka 36-37

Grundläggnings-arbetena för den nya bron är i full produktion med borring av pålar för Brostöd 3 &4 på Norra sidan.

På Norra sidan kommer det även att montera en glesspont (berliner-spont) för att kunna utföra arbeten med brostöden och samtidigt ha trafiken rullandes uppe på Sockenvägen med en nivå skillnad på ca 3m.

På södra sidan av kanalen kommer man att slå pålar för tråget den gång- & cykel-vägen som kommer att gå under nya bron och parallellt med kanalen. Det är lättare att slå pålarna nu innan den nya bron är på plats och dom kommer ligga vilandes i marken tills det är dags att gjuta tråget, vilket kommer gjutas efter bron.

GC-vägen på södrasidan som kommer gå under nya bron ligger väldigt lågt ner och för att förhindra att det blir översvämning vid högvatten på kanalen kommer GCvägen gå i ett tråg av betong, som en lite ”Betonglåda med väggar”.

Mitt i Sockenvägen vid gamla infarten till Sandkilsvägen utförs nu en urgrävning för att ”ta bort vikt” ur marken som kommer fyllas med skumglas, då den nya vägen kommer högre upp. Där kommer även att läggas ner ledningar för dagvatten i nya vägen.

