

Datum: 2022-09-19

Säbybron

Projektdagbok V. 38

På Säby bron fortsätter grundläggningsarbeten nu för fullt!

Pålarna för tråget är nu slagna ner till berg och de ska kapas till rätt nivå samt kontroll-slås för att se att dom sitter ”rätt” och håller konstruktionsmässigt.

På Norra sidan borras det ned stålrörspålar för glessponton som ska hålla Sockenvägen på plats man gräver ut och gjuter de nya brostöden. Under tiden man borrar ner pålar kommer trafiken ledas till 1 körfält växelvis mellan 0900 och 1430 på dagarna.



På bilden ser ni en så kallad Kassun som ska ställas på botten i kanalen och sen gjuter man fundament innanför den. Den har två funktioner, den ska fungera som form åt betongen samt hålla vattnet i kanalen ”utanför” så att man kan gjuta i torrhet.

När kassunen är färdigbyggd och ska lyftas på plats kommer det behövas en mobilkran för att lyfta ner den i kanalen och den väger ca 4-5 ton.