

## Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V44.

Även denna vecka har arbetet med sättning av brunnar och läggning av rör varit det vi haft mest fokus på. Vi har nu satt alla brunnar i parkens yttre delar och jobbar oss nu in mot mitten för att få ihop alla rör. För att sätta sista brunnarna som ska vara i GC-vägen som löper genom parken

kommer vi behöva göra en tillfällig väg på sidan av för att leda om gående på under tiden vi gräver.







På platsen där linbanan ska vara lägger vi nu dräneringsrör, här ska vi senare i projektet anlägga en mur i trä som ska ta hand om dom olika höjdskillnaderna som är i slänten där linbanan ska ligga.

