

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V14

Stommen till trappan som leder upp för berget är nu på plats och har nu börjat täckas av med trall virke och alla stolpar till handledaren är på plats.



Framför linbanan bygger vi form och armerar för den platsgjutna muren som vi snart ska gjuta.



Runt hexagongungan är nu trämuren färdigbyggd, det som kvarstår är att slipa och runda av alla kanter. Även på cortenstålen är snickaren klar med att montera träbänkarna och även där kvarstår lite finputsning.



I parkens nordöstra hörn håller vi på och monterar en pergola som senare ska få regntak, under kommer det monteras bänkar och bord.

