

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V15

Trappan på berget är nu täckt med trall och alla stolpar för räcket är på plats, vi börjar nu montera räcket och bänkar på dom olika vilplanen.



Framför linbanan är formen för första gjutningen klar och den sker i början av nästa vecka, därefter formar vi klart resten av muren.



Mer utrustning har levererats i veckan, denna gång är det möbler som kommit. Bänkar, bord, stolar mm. Flera fundament till belysningspollare har satts i anslutning till utegymmet där vi även börjat grundlägga för nästa trämur.





Intill utegymmet förbereder vi för sättning av mera kubbsarg och gör bottnar för en rad med storgatsten som kommer sitta utmed GC vägen.