

## Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V11.

Trappan som går upp för berget börjar nu ta form, stommen för vilplan och vangstycken till trappor är klart för halva sträckan. Nu återstår den besvärligaste delen där vi går upp för den brantaste delen av berget på väg mot toppen.



Linbanan är nu på plats och även plattformen där man åker iväg har blivit monterad, nu fortsätter vi fylla upp ytan under linbanan med ett dränerande lager makadam som vi sedan ska lägga ett fallskydd bestående av bark på.



Cortenstålen på stora planen har nu monterats och stålen som träbänkarna ska monteras på är också på plats.



Hexagon gungan är nu monterad och fastgjuten mitt i den stora cirkeln där snickarna snart har färdigställt trämuren runt om cirkeln.

