

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V12

På berget har nu snickaren lagt grunden klart för trapplopp och vilplan hela vägen upp till toppen, nu börjar dem med monteringen av stolpar till räcken och täcka av konstruktionen med trall.



Vid linbanan har vi fyllt upp det dränerande lagret av makadam som ska ligga under fallskyddsbarken, och har nu börjat med form och armering för den platsgjutna muren som kommer vara framför linbanan.





Runt hexagongungan är nu all kubbsarg i stora cirkeln på plats och gjuten och snickarna jobbar på med att färdigställa träturen.





I veckan kom leveransen av rutschkanan som ska monteras i en slänt inne i skogen, en rejäl kana där maskinisten fick sätta sina kunskaper på prov vid lossningen.

