

## Byggnation Kråkbergsparken

### Sammanfattning av arbeten genomfört under V2

Nu när alla rör har kommit på plats i marken var det i förra veckan dags att göra en inspektion av det jobbet vi utfört.

Sortera har varit på plats och rensolat och filmat rören från insidan för att se att dom uppfyller ställda krav. Rörinspektionen förlöpte bra och inga avvikelser på rören rapporterades.



Uppe på berget har kubbsarg börjat monteras runt ytan som det senare ska monteras ett lektorn.



En rund sandlåda börjar ta form mitt i parken som kommer omges av en kubbsarg i olika form och höjd.



Den första leveransen av lekutrustning lossades i förra veckan, det som kom är en balansbana.





Nedanför i parken har vi  
börjat bygga upp den nya  
GC vägen.