

## Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V3

I veckan som gått har vi färdigställt sättning av storgatsten runt en av parkens två nya cykelparkeringar, längre fram kommer det monteras ett cykelställ här.



Mitt i parken har vi börjat sätta en rund cirkel av stående stockar som ska vara sarg till sandlådan som ska vara där, i anslutning till sandlådan ska ett trädäck byggas med plats för stolar. Även trädäcket kommer få en rund fin form.





Bergsprängaren var på ett kort besök i veckan och tog bort lite mer berg som stod i vägen för den mur ska platsgjutas nedanför linbanan. Muren byggs för att ta hand om dom olika nivåkillnaderna som blir i slänten där linbana ska vara.



Flera leveranser av lektrusning kommer nu in som snart ska monteras, sist in var den stora gungställningen som kommer stå mitt i parken.



