

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V4.

Montering av kubbsarg har fortsatt under veckan och snart är cirkeln runt nya sandlådan klar, kubbsargen byggs av stockar i robinia trä i olika höjder och grovlekar.



Det sista arbetet med VA slutfördes i veckan, då var 3VAB på plats och provtryckte alla ledningar för att se så det inte läcker någonstans. Under provtryckningen bygger man upp ett lufttryck i ledningen som sedan inte får ändras under en viss tid. Provtryckningen gick bra med godkända protokoll på alla rör.

Flera leveranser har kommit, nu i veckan kom lektorner som ska monteras uppe på berget och cortenstål som ska monteras runt parkens planteringar.









Där gungställningen ska stå har vi nu grävt klart den stora cirkeln som ska fyllas med fallskyddsbark, just nu håller vi på och lägger ut ett dränerande lager av makadam där.