

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V6.

I förra veckan började snickaren med sina arbeten i parken, det som kom upp först var det staket som ska stå mellan utegymmet och balansleken.



Redan i slutet av veckan påbörjade han arbete med det andra staketet som kommer stå runt återvinningshuset. När det är klart kommer det runda trädäcket vid sandlådan påbörjas, där vi just avslutat markarbetet för det.

Nu är sandlådan helt klar med fin kubbsarg runt och uppfylld med baksand







Mitt på stora planen börjar alla fundament till den runda trämuren komma på plats, och kubbsargen som ska sitta runt hela ytan för gungställningen har även den börjat sättas.



Rännviden av smågatsten har bara en liten bit kvar fram till där den avslutas vid runda trädäcket, den biten sätts på plats när trädäcket är klart.

