

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V7

Nu har vi börjat med trä däckets som ska vara uppe på berget, snickarna har borrarat hål för infästningen i berget och börjat bygga stommen för trä däckets och trappan där.



I slänten där linbanan ska vara har vi börjat ställa upp trä muren som byggs med stående skålat byggtimmer.

Snickarna nere i parken har blivit klara med det andra staketet som sitter runt återvinningshuset och är nu i full gång med att bygga det runda trä däckets vid sandlådan.





På stora planen förbereder vi för att börja ställa upp cortenstål som ska vara till upphöjda planteringar som går runt parken utmed äldreboendet.



Mitt på planen har alla fundament nu satts till trämuren som går runt gungställningen och kubbsargen där är så gott som klar.

