

## Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V9

Entreprenören har börjat montera trämuren runt den stora cirkeln där gungan ska stå. En mur som även kommer fungera som en sittbänk runt gungställningen.



Återfyllningen bakom trämuren vid linbanan är nu klar.



Nu har entreprenören börjat med montering av själva linbanan, som byggs av stockar i robinia.



Nedanför linbanan har monteringen av utegymmet kommit igång bakom det nybyggda staketet.



Inne på stora planen har mera cortenstål ställts på plats.





På berget börjar trallen komma på plats på trädäcket och även sidorna av har man börjat täcka av, och det har satts upp ståndare till det staket som ska vara på sidorna.

Snickarna har nu färdigställt det lilla trädäcket vid sandlådan, det som kvarstår där är att montera en plåt runt om trädäcket.