

## Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V47

I veckan startade vi upp med tilläggschakt för parkour utrustningen. Vi fortsatte senare med montering av stolpar till parkour utrustningen. Det var lite pyssligt att få ihop allt. Men står nu uppriggt redo för att gjuta.

Studs mattan kom också på plats i mitten av veckan.

I veckan fortsatte vi med rensåkning av asfaltkanten där vi ska ansluta med betongmarksten. Vi har kommit igång med sättningen av denna. Inväntar högstolpar för montering armaturer och riggning med kranbil nästa vecka.





Uppriggning robiniastolpar i parkourutrustningen. Materialet som schaktas upp köra på deponi.



Alltid pyssligt att få till alla säkerhetsmåten.



Rensågad asfaltkant för att få snygg anslutning mot de 2 betongfriserna.



Uppackning för start sättning marksten.