

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V40

Vi startade veckan med utställning av betongfundament till byggströmmen och matning till denne. Grävmaskiner startar grävning på måndagen med borttagning stubbar från alla nedsågade buskar och träd. Grävmaskinen tar också bort alla befintliga utsmyckningar i den befintliga parken. Vi har under veckan sorterar och kört bort impregnerat/ stubb/ ren betong+ schaktmassor på deponi. Det är ganska mycket massor som måste bort, innan vi kan bygga upp igen. Vi har kört bort uppskattningsvis 200 ton schaktmassor denna vecka.

Successivt har vi även satt ut en del och börjat gräva för de framtida planteringarna. Nästa vecka kommer innefatta fortsatt borttransport schaktmassor, nedsättning fundament till pergola samt schakt till terrassbottnar.



Elmatning sker från närmsta elskåp.



Ned till i bild syns schaktgropen för en av belysningstolparna



Borttagning material i befintlig kulle på plats. Den rosamarkerade pinnen vid grävmaskinen markerar "toppinnen" på den blivande snigelkullen.



På bilden ses allt rensat imoregnerat virke som ska deponi. Bakom denna syns skyddsinnhägnad kring den befintliga lönnen.



Befintlig lekutrustning tas bort



Schaktstart för de blivande planteringarna. Mycket fin fukthållande finns befintlig. Terrassytan för planteringar ska sedan luckras innan påläggning av kolmakadam och jord. Den befintliga lyktstolpen kommer bytas ut tillsammans med fundament.



Successiv sortering av massor sten/ fyllnadsjord/ lera..



Vi har schaktat ur för att behålla en rad med siren mot närmsta granne

