

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V41

Vi har startat upp veckan med fortsatt lastning/bortkörning av överflödigt material. Vi har monterat fundamenten för belysningsmasterna i veckan. Efter överenskommelse med el ansvarig ska vi även byta 2 st av de gamla fundamenten för parkbelysningen som ligger inom etableringsområdet. Under veckan som gått har det brunnit i närområdet och vi har fått våra hemsnickrade el master rivna vilket fått jobbet att sakta ner lite. Efter fundamentalsättningen har vi även börjat lägga ut kabelskydds rör



Luckrad fukthållande....



Bild på en av stolparna som ska bytas tillsammans med fundament.



Här kommer en belysningsmast monteras.



Ännu en fundamentalsättning. Bredvid fundamentet syns vibrostampen som används för att packa bärlager under- och kring fyllnad.



Schaktkant mot befintlig parkväg. Här syns även befintlig el matning som går till parkbelysningen.



Den blivande parken ser lätt lite rörig ut och kommer göra så till vi schaktat ner till våra terrassnivåer och börjat fyllning. Snöret som sitter uppspant markerar en av de blivande tegelfriserna.

