

Datum: 2022-06-20

Säbybron

Vecka 33-35

Nu är projektet igång efter sommaruppehållet.

Sponten som ska hålla Sockenvägen på plats på södra sidan av kanalen är nu i drift den behövs för det schaktas ner och bygger de nya brostöden.

Det har monterats ett grumlingskydd i kanalen som ska skydda vattenmiljön de schaktar och bygger i vattnet. Gardinerna är utformade så att dom ligger med vikter på botten och i ovankant med luftfyllda fendrar.

På Norra sidan av kanalen schaktas det ner i marken där nya brostöden ska vara, på norra sidan kommer det även där behövas bygga en geokonstruktion för att hålla Sockenvägen på plats så att det säkert kan passera fordon under byggtiden.

Här näst är det dags för pålmaskin att etablera och börja med pålarna som ska borrar ner i berg för brostöden.



