

## Upprustning av Skånsta lekplats

### Sammanfattning av arbeten genomfört under V37

Under veckan har vi fortsatt med etableringen och slyröjningen. Hela arbetsområdet är nu stängslat. Vi har kört dit container, grävmaskin och bod vagn. Inväntar dock elleverantörens inkoppling från elskåp. 2 st kassetter har fyllts med träd och körts på flisdeponi. Vi har gjort utsättning med GPS-kordinater och är redo för start schakt nästa vecka och rivning av den fasta utrustningen.



2 st informationsskyltar färdig uppsatta vid lekparken.



Här är den tänkta entrén till den spännande "Trollstigen". Vi har under veckan plockat bort mycket ris osv som tippats här innan.



Lastning ris. Vi har tagit ner allt utom den stora lönnen. Bildäcken som syns till vänster ska användas för att skydda lönnen som syns på bilden.





I torsdags hade vi Kartverkstan på plats för utsättning av GPS koordinater. Vi har satt ut fundament, riktning el matning som är bland det första vi kommer schakta för. Tegelfriserna är också utsatta.



Bod vagnen på plats. Strax utanför området där vi kommer schakta. I veckan har de sista befintliga ledningarna i arbetsområdet målats ut. Orange markerat på asfalten syns en befintlig ledninsmarkering.