

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V49

Vi har fortsatt med sättning av marktegel i Jordfuktad betong i början av veckan.

Plattläggningen där pergolan ska stå har belagts med marksten. Vidare har bord/soffor och bänkar börjat monteras. I tisdags justerades armaturerna för högstolparna.

Materialleveranser har kommit in med de sista armaturerna samt trädäck och en del av den specialtillverkade utrustningen från monsthum.

Vi har schaktat ur för sandlådan samt krossat upp för kubbsargen.



Ovan syns plattytan de båda tegelfriserna som omger ytan där pergolan ska stå. Pergolan blir perfekt att ta tag i så fort det blir lite kallare..



Marktegelsättning i jf-betong.



Bord/soffor och bänkar montering och gjutning.

