

Datum: 2021-08-10

## Slussholmen

### Vecka 32

Nästa steg i projektet är installation av sponten. För att kunna riva befintligt dämme och fiskvandningsled och sedan bygga nytt kommer en spont installeras tvärs över kanalen norr om Slussholmen. Vattnet kommer att ledas genom sponten genom slussen så att arbetena på andra sidan Slussholmen utförs i torrhet.

Arbetena med sponten inleds denna vecka och kommer att vara klart v. 38.

Nedströms Slussholmen har en läns och grumlingsskärm installerats för att hindra grumligt vatten som spontningen orsakar att sprida sig.



Tidigare i sommar lyftes de nedre slussluckorna bort med kran för transport till verkstad. Utseendet på slussportarna ska bevaras i möjligaste mån och tack vare denna restaurering kan portarna som tillverkades 1912 finnas kvar på platsen många år till.

