

Datum: 2022-10-28

Slussholmen

Vecka 43

Denna vecka har mycket hänt vid Slussholmen. I tisdags lyftes samtliga slussportar på plats och nu pågår arbetet med att passa in dem så att de sluter tätt mot varandra, mot botten och mot stenväggarna. Själva portarna är i stål men alla delar som ska täta är i trä.



Arbetet med att passa in portarna pågår i ca en vecka så i mitten av nästa vecka kommer vi kunna ta bort sättarna och släppa på vattnet även på den västra sidan om Slussholmen.

